



Direzione fasi da SUD a NORD

Fase	Operazioni
①	Camera sfioro 195 raccordo ø800 TC Predisposizione AN ø250 + P178 + ø600 e raccordo su TC ø500 a 12.50 ml da pozz. 178
②	Esecuzione via Solario
③	Esecuzioni Vicoli Nucleo e chiusura collettore AN al pozzetto esistente 150
④	Completamento AN ø250 sino a P.esist. 177 Adattamento collettore entrate AN ø315 con braga ø250 e prolungamento AB ø400 sino a pozz. 177' Raccordi acquedotti via S.Francini e Via Ciosett
⑤	Esecuzione via Campasc da 7.00 ml oltre pozz. 181 a raccordo con fase 1
⑥	Completamento esecuzione via Campasc da pozz.182 sino a fase 5

REALI E GUSCETTI STUDIO D'INGEGNERIA SA 6775 AMBRI'
 Comune di Bodio tel. 091 868.14.43 fax 091 868.14.55
 Opere di PGS e urbanizzazione 2023-2025 / Lotto 2 e-mail: info@realiegusceffi.ch
 396 ° 33 ° 33

data : 12.02.2024	○ disegnato : bum	○ formato : 42 x 30	○
Tappe di lavoro			○
planimetria generale	○ scala : 1 : 1'000		○

da pozz. 181
a raccordo pozz. 182